

Název projektu: **Průtah silnice II/150 obcí Protivanov**

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a je evidován pod registračním číslem CZ.1.12/1.1.00/42.02138

Termín zahájení realizace:	06/2014
Termín ukončení realizace:	12/2014
Plánované náklady (Benefit):	25 099 504,12 K
Skutečné náklady:	22 866 271,13 K
z toho prostředky EU	19 123 442,05 K
prostředky SF	0,00 K
prostředky investora	3 742 829,08 K

Dodavatel stavebních prací: Porr a.s.

Délka rekonstruovaného úseku: 1,51 km

Popis prací: Podmínkou projektu byla rekonstrukce průtahu silnice II/150 v obcích Protivanov a navazujících úseků mimo zastavěnou část v celkové délce 1506 m. Podmíněný úsek začíná 10 m před dopravním napojením stávkového údržby SSOK a končí za stykovou křižovatkou se silnicí III/37742. Stavbou byly v souladu s SN optimalizovány směrové a výškové parametry silnice. Povrch silnice byl proveden z asfaltobetonu s pokládkou dvou vrstev ACO a ACL po odfrézování stávajícího říčního krytu.

Původní stav



Nový stav

