

Název projektu: **Rekonstrukce silnice II/437 Lipník – Přáslavice**

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a je evidován pod reg. číslem CZ.1.12/1.1.00/01.00019

Termín zahájení realizace: 05/2008

Termín ukončení realizace: 08/2008

Plánované náklady (Benefit): 34 258 308,- Kč

Skutečné náklady: 33 522 064,65 Kč

z toho prostředky EU 28 493 754,75 Kč

prostředky SF 1 676 103,23 Kč

prostředky investora 3 352 206,67 Kč

Dodavatel stavebních prací: Stavby silnic a železnic a.s. Zlín

Rekonstruovaná délka silnice: 4,993 km

Popis prací: Stavba byla rozdělena s ohledem na použitou technologii stavebních úprav na tři úseky. Na úseku 1a a 1b byly odfrézovány stávající asf. vrstvy a byla položena ložná a obrusná vrstva. V úseku 1c byly provedeny lokální sanace CB desek a pokládka dvouvrstvého mikrokoberce.

Původní stav:



Nový stav:

