



Název projektu: **Rekonstrukce silnice III/37726 a III/37727 Protivanov – Niva**

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a je evidován pod reg. číslem CZ.1.12/1.1.00/06.00575

Termín zahájení realizace: 10/2008
Termín ukončení realizace: 09/2009

Plánované náklady (Benefit): 15 408 007,- Kč
Skutečné náklady: 19 431 343,46 Kč
z toho prostředky EU 13 096 350,77 Kč
 prostředky SF 770 373,58 Kč
 prostředky investora 5 564 619,11 Kč

Dodavatel stavebních prací: Eurovia CS a.s. Zlín

Rekonstruovaná délka silnice: 1,660 km

Popis prací: Stavba byla provedena na úsecích dvou silnic v intravilánu obce Niva. A to III/37726 v délce 0,51 km, kde rekonstrukce spočívala v provedení technologie recyklace za studena na místě s následnou pokládkou asfaltových vrstev. A III/37727 v délce 1,150 km, kde rekonstrukce spočívala ve stabilizaci části konstrukce popř. v zesílení konstrukce za použití materiálu ze stávající konstrukce nebo z nakoupeného materiálu (vrstva ŠD). V celé délce byl položený nový živičný kryt. Nově byly na náklady obce v návaznosti na rekonstrukci silnice osazeny silniční obrubníky, popř. vyměněny stávající, provedla se jejich výšková úprava, vybudovaly se chodníky.

Původní stav:



Nový stav:

