

## Název projektu: **II/446 Uni ov Ě Libina, dva vybrané úseky**

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a je evidován pod registračním číslem CZ.1.12/1.1.00/48.02274

Termín zahájení realizace:	03/2015
Termín ukončení realizace:	05/2015
Plánované náklady (Benefit):	29 513 469,50 K
Skutečné náklady:	34 363 304,14 K
z toho prostředky EU	29 021 220,31 K
prostředky SF	0,00 K
prostředky investora	5 342 083,83 K

Dodavatel stavebních prací: KARETA s.r.o., Bruntál

Délka rekonstruovaného úseku: 4,99 km

Popis prací: Podmínkami projektu byly stavební úpravy na silnici II/446 na dvou samostatných úsecích označených SO 101 u Uni ov a Nová dálnice a SO 102 u Těmvald a Libina.

SO 101 Byla navržena technologie úpravy vozovky výměnou asfaltového krytu a asfaltové ložní vrstvy frézováním do hloubky 90mm a další lokální úpravy trhlin a podkladních vrstev byly provedeny dle potřeby. V místech stavebních úprav byly zpevněny krajnice šířky 0,50m asfaltovým recyklátem, vyčištěny a upraveny pískopy.

SO 102 Byla navržena technologie úprav vozovky výměnou asfaltového krytu a asfaltové ložní vrstvy frézováním do hloubky 120mm a další úpravou podkladní vrstvy recyklací za studena na místě RS CA do hloubky 200mm. Dále byla provedena sanace podsypné vrstvy na okrajích vozovky podle potřeby. V místech stavebních úprav byly zpevněny krajnice šířky 0,50m asfaltovým recyklátem v tl. 100mm, vyčištěny a upraveny pískopy.

### Původní stav



### Nový stav:

